

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	既存ストックを活かした持続可能なまちづくり（防災・安全）																								
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）			交付対象	愛知県 春日井市																				
計画の目標	春日井市では、都市計画マスタープラン（2010）において「既存ストックを活用しつつ便利で安全・安心な住環境の整備促進」が課題とされている。このため公園施設については、公園施設長寿命化計画の策定を行い、この、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。																								
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・270箇所の都市公園において、計画的な施設の改築・更新を行うため、公園施設長寿命化計画を策定する。 ・270箇所の都市公園のうち、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を行った公園数を0公園（H23当初）から60公園（H27末）にする。 																								
定量的指標の定義及び算定式	公園施設長寿命化計画策定 270公園			5カ年計画での公園施設の改築・更新公園数22%（60/270）を目標			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H23当初)</th> <th>(H25末)</th> <th>(H27末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0公園 (0%)</td> <td>270公園 (100%)</td> <td>270公園 (100%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0公園 (0%)</td> <td>30公園 (11%)</td> <td>60公園 (22%)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H23当初)	(H25末)	(H27末)	0公園 (0%)	270公園 (100%)	270公園 (100%)		0公園 (0%)	30公園 (11%)	60公園 (22%)	
定量的指標の現況値及び目標値			備考																						
当初現況値	中間目標値	最終目標値																							
(H23当初)	(H25末)	(H27末)																							
0公園 (0%)	270公園 (100%)	270公園 (100%)																							
0公園 (0%)	30公園 (11%)	60公園 (22%)																							
全体事業費	合計 (A+B+C)	174 百万円	A	174 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%															

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課である春日井市建設部公園緑地課にて検討会議を開催し、事後評価を実施した。	平成29年度
	公表の方法
	春日井市のホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H23	H24	H25	H26	H27			
1-A-3	公園	一般	春日井市	直接	春日井市	公園施設長寿命化計画策定事業（春日井市）	公園施設長寿命化計画策定270公園	春日井市							49	
1-A-4	公園	一般	春日井市	直接	春日井市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(春日井市)	公園施設改築・更新 N=30公園	春日井市							63	
1-A-5	公園	一般	春日井市	直接	春日井市	公園施設長寿命化対策支援事業(春日井市)	地藏ヶ池公園等30公園における遊具の改築 等	春日井市							62	
合計													174			

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画を策定したことにより、計画的な維持管理が可能となった。 遊具等公園施設の改築・更新の実施により、公園利用者の安全性が向上した。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（公園施設長寿命化計画策定公園数）	最終目標値	270公園 (100%)	目標値と実績値 に差が出た要因	当初の目標値として、市内の都市公園すべての270公園について対象として長寿命化計画を策定する想定をしていたが、長寿命化計画の策定が不要な公園があり、その分の公園を除いた数を実績値としたため。
		最終実績値	246公園 (91%)		
	指標②（5カ年計画での公園施設の改築・更新公園数）	最終目標値	60公園 (22%)	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	64公園 (24%)		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		—			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<p>引き続き日常点検や定期点検により施設の安全性の確認を行うとともに、公園施設長寿命化計画に基づき施設の維持管理や改築・更新を効率的かつ効果的に実施し、公園利用者の安全・安心の確保を図る取り組みを継続していく。</p>					